Options – Validation of Field Development Concepts

Activity/Duration	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65
Subsea Tie back to Onshore Facility																																																																		
Pre-FEED	1	2																																																																
FEED			1	2	3	4	5	6	7																																																							
Detail Design										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
Procurement											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
Fabrication - Onshore													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																							
Installation - Offshore																						1	2	3	4	5	6	7	8																																				
Hook Up /Commissioning to Start up																												1	2	3	4	5																																	
Overall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																			
Fixed Offshore Platform Facility																																																																		
Pre-FEED	1	2																																																																
FEED			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
Detail Design															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																							
Procurement																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																	
Fabrication - Onshore																														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22															
Installation - Offshore																																																			1	2	3	4												
Hook Up /Commissioning to Start up																																																					1	2	3	4	5	6						
Overall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Floating Offshore Production Facility																																																																		
Pre-FEED	1	2																																																																
FEED			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																
Detail Design																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																	
Procurement																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																													
Fabrication - Onshore																														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
Installation - Offshore																																																									1	2	3	4						
Hook Up /Commissioning to Start up																																																										1	2	3	4	5	6		
Overall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65